

**CONTROLE DES TRAVAUX**  
**CONSTRUCTION D'UN HANGAR**

Djibouti, le 10 Dimanche 202

**Réf.** :01\_23\_MA

**FINANCEMENT** :BANQUE MONDIALE

**TITRE DU MARCHE** :TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN HANGAR

**N° DU MARCHE** :001/TX/CEALT/BM

**MAITRE D'OUVRAGE** :CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR LA LOGISTIQUE (CEALT)

**TITULAIRE DES TRAVAUX** :GROUPEMENT NALCO/ELENCO

**CONSULTANT**:MOHAMED ABDILLAHI IBRAHIM

**PROCES VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE DES  
TRAVAUX**

- 1- Dans le cadre des travaux de construction du marché sus mentionné à la Faculté des Ingén., une visite de chantier a été organisée le Dimanche 10 Décembre 2023, à 10H00 en vue de prononcer la réception provisoire des ouvrages achevés et cités ci-après, par application de l'article 2.07.1 du CCAP :
  - **Hangar**
  
- 2- Lors de cette visite, étaient présentes, les intervenants suivantes :
  - Mr Souleiman Omar Hoch, **Directeur CEALT** ;
  - Mr Abdi Dirieh **Directeur de la Maintenance de l'Université** ;
  - Mr Mohamed Abdillahi, **Ingénieur génie civil, Consultant.**
  - Mr Mahad Omar, **Chef du projet du Groupement Nalco/Elenco** ;
  - Abdirachid Hassan, **Groupement Nalco/Elenco**
  
- 3- **Compte rendu de la visite du chantier :**

Suite à cette visite, les travaux sont globalement achevés, qu'ils ont été réalisés selon les règles de l'art et conformément aux spécifications techniques du contrat de l'entreprise. Toutefois des réserves ont été émises et doivent être remédiées par l'entrepreneur dans un délai de 21 (vingt un) jours suite à la déclaration de la réception provisoire.

Atelier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Reprise totale du dallage de l'atelier. En effet, la finition du dallage n'est pas conforme au regard de spécification du CCTP. Le Maître d'ouvrage invite l'Entreprise a y remédier conformément au contrat.</b></li> </ul>
Atelier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyage des chassis fixe de part et d'autre des facades ;</li> <li>- Serrure à poser pour le portail intérieur coté intérieure ;</li> <li>- Abri du reservoir d'eau à finaliser (peinture, couverture);</li> <li>- Reprise d'une canalisation d'air comprimé (fuite) ;</li> <li>- Fixation d'un brasseur d'air ;</li> <li>- Nettoyage de siphon au sol au dallage.</li> </ul>
RDC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprise d'un rhéostat d'un brasseur d'air ;</li> <li>- Reprise d'un éclairage plafonnier ;</li> <li>- Etiquetage de l'armoire électrique du RDC ;</li> <li>- Reprise des miroirs des portes sanitaires.</li> </ul>
1 <sup>er</sup> étage-Salle de réunion	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyge de plinthe (peinture) ;</li> <li>- Finition des portes en bois ;</li> <li>- Nettoyage des chassis ;</li> <li>- Reprise 02 prise RJ45 (B4 et B5) ;</li> </ul>
1 <sup>er</sup> étage-Bureau n°01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyge de plinthe (peinture) ;</li> <li>- Finition des portes en bois ;</li> <li>- Nettoyage des chassis ;</li> </ul>
1 <sup>er</sup> étage-Bureau n°02	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyge de carrelage et plinthe (peinture) ;</li> <li>- Finition des portes en bois ;</li> <li>- Reprise de la serrure porte en bois ;</li> </ul>
1 <sup>er</sup> étage-Bureau n°03	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyge de carrelage et plinthe (peinture) ;</li> <li>- Finition des portes en bois ;</li> <li>- Reprise de la serrure porte en bois ;</li> <li>- Rerprise du prise RJ45 au mur.</li> </ul>
1 <sup>er</sup> étage-Bureau n°04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nettoyge de carrelage et plinthe (peinture) ;</li> <li>- Finition des portes en bois ;</li> <li>- Rerprise du brasseur d'air.</li> </ul>
Sanitaire	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finition porte ;</li> <li>- Reprise du cuvette ;</li> <li>- Rerprise douchette.</li> </ul>

Réserves émises :

**4- Remarques de l'Entreprise :**


L'Entreprise fait savoir qu'une fois la réception provisoire déclaré, il soumettra son décompte définitif pour paiement.

**5- Conclusion :**

*La réception provisoire des travaux relatifs aux ouvrages et à la nature des travaux mentionnées ci-dessus est prononcée sous réserves de lever les points cités plus haut. Le Maître d'ouvrage a donné deux semaines pour lever les réserves ci-dessus conformément au contrat.*

Fait à Djibouti le 10/12/2023 en 3 exemplaires (1 pour chacune des parties)

**Signature du représentant de l'Entreprise**



**Signature du Maître d'Ouvrage (CEALT)**



**Signature du Consultant**



## ANNEXES :



Fiches



Niveau	1.1.	<input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local. <i>Atelier</i>				1
Visité le : <i>10/12/2023</i>	1.2.	<input type="checkbox"/>	avec réserve	

finitions sol/mur/plafond :

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...):

façade et menuiseries extérieures :

- Atelier Eternite ouverte.
- Nettoyage. Mur extérieure, finition.
- Nettoyage des portillons extérieurs

- Chassis fixe à finir  
et nettoyer

ventil clim :

- Réseau frigorifique à protéger

Electricité CF cf:

Plomberie : - Réseau eau condensat  
- Reservoir : Finit'  
- Peinture local reservoir

NOTA:

- Extérieur : Nettoyer le sol/mur / Fuite
- Air comprimé.
  - Nettoyage du site.

Niveau	1.1.	<input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local.				1
Visité le :	1.2.	<input type="checkbox"/>	avec réserve	

finitions sol/mur/plafond :

- Dallage à rencher lisse.
- Ras

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...):

RAS

façade et menuiseries extérieures :

RAS

ventil clim :

Electricité CF cf:

- Brosseuse à fixer
- Eclairage ok
- Armoire Atelier.
- Ventil
- Réserve pour les colonnes montante au haut

Plomberie :

- Siphon à nettoyer

NOTA :

Niveau <i>RDC</i>	1.1. <input type="checkbox"/> sans réserve	Fiche n° 1
Local.	1.2. <input type="checkbox"/> avec réserve	
Visité le :		

finitions sol/mur/plafond :

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

façade et menuiseries extérieures :

ventil clim :

Electricité CF cf:

- Réserve interrompue.
- Eléctrique hors Armoire 2.
- Boîte à remplace.
- Eclairage

Plomberie :

NOTA :

Niveau <i>Rt1</i>	1.1. <input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local. <i>Salle de réunion</i>	1.2. <input type="checkbox"/>	avec réserve	1
Visité le :			

finitions sol/mur/plafond :

- Peinture sur le plâtre.
- 

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...):

- Porte en bois : Finit'

façade et menuiseries extérieures :

- Nettoyage des chasses
- 

ventil clim :

OK

Electricité CF cf:

- Prise RG45. B4 et B5.

Plomberie :

NOTA :



Niveau	1.1. <input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local. Bekou n° 04			1
Visité le :	1.2. <input type="checkbox"/>	avec réserve	

finitions sol/mur/plafond :

- Finitions choisis exterieurs.
- Plinthe à mltaya.

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

façade et menuiseries exterieures :

- nettoyage des choisis
- 

ventil clim :

Electricité CF cf :

- Prise au sol : 8545 et prise non - ol : ok.
- Eclairage : ok
- Interrupteur : ok

Plomberie :

NOTA :

Niveau	1.1.	<input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local. Bureau n° 02				1
Visité le :	1.2.	<input type="checkbox"/>	avec réserve	

finitions sol/mur/plafond :

- Nettoyage de carrelage au sol.

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

- Finition des portes et nettoyage
- Serrure.

façade et menuiseries extérieures :

ventil clim :

Electricité CF cf: - Eclairage de secours.

Plomberie :

NOTA :

Niveau <i>R+1</i>	1.1. <input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n°
Local. <i>Bureau n° 03</i>			1
Visité le :	1.2. <input type="checkbox"/>	avec réserve	

finitions sol/mur/plafond :

- Plâtré (ne boyage)

-

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

- Ne boyage des portes intérieures

-

façade et menuiseries extérieures :

- Ne boyage des châssis

ventil clim :

Electricité CF cf:

- Pose RJ45 en mur

Plomberie :

NOTA:

Niveau <i>Rt1</i>	1.1. <input type="checkbox"/> sans réserve	Fiche n° 1
Local. <i>Bonus n°04</i>	1.2. <input type="checkbox"/> avec réserve	
Visité le :		

*finitions sol/mur/plafond :*

- Plinthe : *en tôle*
- Carrelage ou sol : *en tôle*

*menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :*

- Porte intérieure. (Finition, en tôle et serrure)

*façade et menuiseries extérieures :*

*ventil clim :*

- Brosseur [bruit]

*Electricité CF cf :*

*Plomberie :*

*NOTA :*

Niveau	R+1	1.1.	<input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n° 1
Local.	Sous terrain	1.2.	<input type="checkbox"/>	avec réserve	
Visité le :					

finitions sol/mur/plafond :

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

- finitions porte

façade et menuiseries extérieures :

ventil clim :

Electricité CF cf:

OK

Plomberie :

- Douche

NOTA :



Niveau <i>R-1</i>	1.1. <input type="checkbox"/>	sans réserve	Fiche n° 1
Local. <i>Soukair</i>	1.2. <input type="checkbox"/>	avec réserve	
Visité le :			

finitions sol/mur/plafond :

menuiserie intérieure (porte, tableau, tablette...) :

- Finition porte.

façade et menuiseries extérieures :

ventil clim :

Electricité CF cf:

Plomberie :

- WC fixatif douelette

NOTA :